

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**
**N. DEL**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Flavia Dal Bosco	Direttore Amministrativo f.f.
- dott. Denise Signorelli	Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola	Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

**OGGETTO**

**INTERVENTO "ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SECONDO IL D.M. 19.03.2015 – FASE 2 – DEL CSP DI TREGNAGO (VR) SITO IN VIA MASSALONGO 7 – PRESA D'ATTO DEI DOCUMENTI DI CONTABILITA'" E DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA**

**Note per la trasparenza:** Presa d'atto della contabilità - spesa totale sostenuta per "Adeguamento antincendio D.M. 19.03.2015 -2 Fase del CSP di Tregnago (VR).

Il Direttore di UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

sostituito dall'ing. Antonio Vinco,

Premesso che:

- con il D.M. 19/03/2015 è stato emanato l'"Aggiornamento della Regola Tecnica di Prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al D.M. 18/09/2002";
- con DGRV n. 1332 del 9.10.2015 è stato approvato il programma straordinario degli investimenti per l'adeguamento antincendio delle strutture sanitarie, da realizzarsi con i fondi disposti dall'art. 20 L. n. 67/88, che assegnava all'ex Azienda Ulss 20 di Verona l'importo di € 996.460,00;
- con successiva DGRV n. 2076 del 31.12.2015 la Regione del Veneto ha assegnato all'ex Ulss 20, a carico del F.S.R., ulteriori risorse pari a € 287.735,00 per l'attuazione del programma degli interventi di adeguamento antincendio;
- dal 1.01.2017 le tre Ulss della provincia di Verona (n. 20 – Verona; n. 21 – Legnago; n. 22 – Bussolengo) sono confluite nella Ulss 9 Scaligera e pertanto i finanziamenti regionali per l'attuazione delle opere di adeguamento antincendio di cui al D.M. 19/03/2015 di dette Ulss sono attribuiti complessivamente all'Ulss 9, come confermato dalla DGRV n. 1156 del 7.08.2018, con cui tra l'altro la Regione del Veneto ha stabilito che l'importo massimo consentito per il primo triennio all'Ulss 9 Scaligera è di € 8.957.018,00;
- con Deliberazione n. 292 del 9.04.2020 è stato approvato il progetto esecutivo di "Adeguamento antincendio secondo il D.M. 19.03.2015 – Fase 2 – del CSP di Tregnago (VR) – Via Massalongo n. 7" redatto dall'ing. Riccardo Antoniazzi dello Studio Protecno S.r.l. di Verona, agli atti dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, con il seguente quadro economico:

**Lavori**

- Opere edili	€ 127.998,11
- Impianti elettrici	€ 346.521,12
- Oneri per la sicurezza	€ <u>2.362,65</u>

Il Proponente: Il Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dott. Mario Brunelli

*Totale lavori* € 476.881,88

**Somme a disposizione**

- Spese tecniche progetto esecutivo e sicurezza in fase di progettazione	€ 16.000,00
- Imposte, tasse e contributi	€ 109.214,81
- Fondo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 9.537,64
- Spese generali, imprevisti e arrotondamenti	€ 18.365,67
<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 153.118,12
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 630.000,00</b>

- a seguito di procedura su piattaforma Sintel-Aria al fine di acquisire i tre preventivi richiesti dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, è risultata la seguente graduatoria finale:

1. Mervini Srl – sconto offerto 28,28%
2. Electro Team Srl – sconto offerto 25,87%
3. Alca Impianti srl – sconto offerto 22,23%
4. Esseimpianti Srl Unipersonale – sconto offerto 21,33%
5. Dielettric Srl – sconto offerto 21,20%
6. Nicolis Impianti Srl – sconto offerto 19,63%
7. RE.T.I.C.E. – sconto offerto 19,00%
8. Elettromeccanica Veneta Srl – sconto offerto 5,00%

- con Deliberazione n. 793 dell'8.10.2020 l'intervento "Adeguamento antincendio secondo il D.M. 19.03.2015 – Fase 2 – del CSP di Tregnago (VR) – Via Massalongo n. 7" è stato pertanto affidato alla ditta Mervini S.r.l. con sede in Villafranca di Verona (VR), P.IVA 02461790236, per un importo contrattuale di € 342.687,84 di cui € 2.362,65 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- in data 02.12.2020 è stato sottoscritto il relativo contratto;

- in data 21.05.2021 è stato sottoscritto il Verbale n. 1 di Concordamento Nuovi Prezzi con il quale sono stati concordati n. 23 nuovi prezzi (da NP1a NP23), che non hanno comportato una maggiore spesa rispetto all'importo di contratto;

- in data 12.02.2021 è stato corrisposto alla ditta Mervini Srl l'importo di € 165.557,37 oltre IVA, per complessivi € 201.979,99, a titolo di 1° stato di avanzamento lavori;

Visti i documenti redatti dal Direttore dei Lavori dott. Claudio Nicoli, agli atti dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali:

- Verbale n. 1 di Concordamento Nuovi Prezzi emesso in data 21.05.2021;

- Verbale di Ultimazione Lavori emesso in data 28.07.2021, il quale attesta che i lavori sono stati ultimati il 4.06.2021 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto nel contratto;

- Stato Finale dei Lavori emesso in data 28.07.2021 dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari a € 352.358,51 oltre IVA;

- Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 30.07.2021, sottoscritto per accettazione senza riserva alcuna dalla ditta Mervini S.r.l. e confermato dal Responsabile del Procedimento, dal quale risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte per l'importo di € 352.358,12 oltre IVA, specificando che la maggior spesa di € 9.670,67 rispetto l'importo di contratto rientra nelle somme autorizzate, nonché a quanto previsto dall'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016;

Preso atto che il quadro delle spese complessivamente sostenute per l'intervento di che trattasi risulta essere il seguente:

<b>Lavori</b>	€ 352.358,12
<b>Somme a disposizione</b>	
- Spese tecniche progetto esecutivo e sicurezza in fase di progettazione	€ 16.433,63
- Imposte, tasse e contributi	€ 81.134,27
- Fondo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ <u>9.537,64</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 107.105,54
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 459.463,66</b>

Ritenuto di prendere atto dei citati documenti di contabilità e della spesa complessivamente sostenuta, di provvedere alla liquidazione alla ditta Mervini Srl dell'importo di € 186.801,14 oltre IVA e pertanto per complessivi € 227.897,39 IVA compresa a saldo dei lavori eseguiti, e allo svincolo delle polizze a qualsiasi titolo dalla stessa ditta prestate;

Preso atto che la spesa dell'intervento pari a complessivi € 459.463,66 è finanziata con i fondi di cui alle DGRV n. 1332/2015, n. 2076/2015 e n. 1156/2018;

Propone l'adozione del seguente provvedimento sotto riportato:

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

- 1) di fare proprie le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto, relativamente ai lavori di "Adeguamento antincendio secondo il D.M. 19.03.2015 – Fase 2 – del CSP di Tregnago (VR) – Via Massalongo n. 7", della spesa complessivamente sostenuta come dal quadro economico finale sottoriportato:

<b>Lavori</b>	€ 352.358,12
<b>Somme a disposizione</b>	
- Spese tecniche progetto esecutivo e sicurezza in fase di progettazione	€ 16.433,63
- Fondo ex art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ <u>9.537,64</u>
<i>Totale somme a disposizione</i>	€ 107.105,54
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 459.463,66</b>

**AZIENDA U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA**  
**Sede Legale: via Valverde 42 – 37122 VERONA**

- 3) di prendere atto dei documenti di contabilità redatti dal Direttore Lavori, dott. Claudio Nicoli, e sottoscritti senza riserva alcuna dalla ditta Mervini Srl, agli atti dell'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali, dai quali risulta che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte per un importo pari a € 352.358,12 oltre IVA;
- 4) di autorizzare il pagamento alla ditta Mervini Srl con sede in Via Spagna n. 11 – 37069 Villafranca di Verona (VR) – P IVA 02461790236, dell'importo di € 186.801,14 oltre IVA e pertanto per complessivi € 227.897,39 IVA compresa;
- 5) di dare atto che l'importo a saldo dei lavori eseguiti pari a € 227.897,39 IVA compresa viene inserito nel BEP 2021 e registrato al conto AAA360A;
- 6) di incaricare l'U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali di trasmettere il presente provvedimento alla Regione del Veneto per gli adempimenti di competenza.

Il Direttore Sanitario  
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo  
dott. Flavia Dal Bosco f.f.

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Pietro Girardi

