

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- dott. Giuseppe Cenci	Direttore Amministrativo
- dott. Denise Signorelli	Direttore Sanitario
- dott. Raffaele Grottola	Direttore dei Servizi Socio-Sanitari

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

ADEGUAMENTO VIABILITÀ DEL PRONTO SOCCORSO – 1^ E 2^ FASE – OSPEDALE DI SAN BONIFACIO (VR): PROVVEDIMENTI IN MERITO A VARIAZIONE CONTRATTUALE E ISTANZE PER RICONOSCIMENTO “CARO MATERIALI”.

Note per la trasparenza: Si dispongono i provvedimenti in merito a variazione contrattuale e istanze per riconoscimento “caro materiali” per adeguamento viabilità del pronto soccorso – 1^ e 2^ fase – Ospedale di San Bonifacio (VR)

Il Direttore di UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Premesso che:

- con deliberazione n. 695 del 03.09.2020 è stata approvata l'indizione di gara per l'affidamento dei lavori di “Adeguamento viabilità Pronto Soccorso 1^ e 2^ fase Ospedale di S. Bonifacio (VR)”, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16.07.2020 n. 76, da aggiudicare al prezzo più basso, previa valutazione di almeno dieci preventivi con procedura espletata su piattaforma Sintel-Aria, con base di gara fissata in € 990.858,46 (inclusi oneri sicurezza pari a € 22.422,98 non soggetti a ribasso d'asta); detto intervento era stato oggetto delle deliberazioni 597/2018 (approvazione progetto esecutivo) e 881/2019 (precedente indizione di gara e finanziamento dell'intervento);
- in esito alla procedura espletata sulla piattaforma Sintel-Aria, con delibera n. 1047 dell' 11.12.2020 l'intervento in oggetto è stato pertanto affidato al RTI costituendo tra PAZZOCCO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Roverè Veronese (VR), Via Maso di Sotto 10/B, C.F. e P.IVA 01306540236 Capogruppo e SYSTEM IMPIANTI S.r.l. con sede in San Martino Buon Albergo (VR), Viale dell'Industria 17, C.F. e P.IVA 02223460235 – Mandante, che ha offerto il ribasso del 18.33% sull'elenco prezzi posto a base di gara, per un importo contrattuale di € 813.344,24, di cui € 22.422,98 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- con atto rep. n. 110.426 del 01.02.2021, registrato a Verona l'11.02.2021 al n. 4178 Serie 1T, redatto dal notaio dott. Ruggero Piatelli, le Società Pazzocco Costruzioni Srl e System Impianti Srl si sono costituite in Riunione Temporanea di Imprese;
- il contratto d'appalto risulta sottoscritto in data 19.02.2021 con firma digitale dall'Aulss 9 Scaligera e dalla Capogruppo Pazzocco Costruzioni Srl;
- la consegna dei lavori è avvenuta il 24.02.2021;
- con determinazione n. 554 del 26.03.2021 è stata riconosciuta – ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e smi – all'RTI appaltatrice l'anticipazione del prezzo contrattuale in misura del 20%;

- sono stati corrisposti i seguenti pagamenti: per SAL n. 1 euro 405.500,00 e per SAL n. 2 euro 234.500,00 (al netto del recupero dell'anticipazione);

- i lavori alla data attuale sono formalmente sospesi per consentire la definizione di una variante, anche se stati sostanzialmente ultimati in tempo utile ad inizio marzo 2022 con consegna provvisoria (datata 03.03.2022) all'Aulss 9 al fine di rendere il parcheggio disponibile ed utilizzabile dagli utenti;

Dato atto che:

l'RTI aggiudicatario ha presentato nei termini di legge due istanze per il riconoscimento del c.d. "caro materiali", una in data 07.12.2021 per euro 18.230,87 ed un'altra in data 26.05.2022 per euro 25.011,52;

detti importi richiesti sono stati verificati dal DL, il quale ha confermato un totale di euro (18.230,87 + 25.011,52=) 43.242,39 – oltre IVA - da riconoscere all'RTI ai sensi dell'art. 1-septies del d.l. 73/2021, convertito in legge 106/2021 e smi;

si ritiene opportuno completare l'intervento con ulteriori opere aggiuntive, tra cui la realizzazione dell'impianto automatico di irrigazione, la sistemazione del terreno nelle aiuole, la piantumazione di alberature-arbusti, la semina, la fornitura e posa in opera della recinzione perimetrale, la fornitura e posa in opera di n.1 colonnina a doppia presa di ricarica auto elettriche, completamento della segnaletica orizzontale e verticale, ecc. ;

Appurato che il finanziamento sull'intero intervento (2.150.000 euro, di cui euro 1.800.000 finanziato ex art. 20 legge 67/88 ed euro 350.000 quale quota a carico Ulss) presenta – oltre al ribasso derivante dallo sconto offerto dall'aggiudicatario, pari ad euro 198.710,26 oltre IVA - disponibilità per il pagamento degli importi definiti per il c.d. "caro materiali" e per ulteriori opere aggiuntive e/o di completamento;

Vista la perizia suppletiva predisposta dal DL e confermata dal RUP, la quale ricomprende opere in variante/aggiuntive vere e proprie ed opere di completamento (verde, segnaletica, ecc.) previste inizialmente tra le somme a disposizione (le quali, per il loro importo, possono essere oggetto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016) per un importo complessivo netto di euro (161.293,60 + 37.416,66 =) 198.710,26, di cui in allegato "1", che include anche l'atto di sottomissione controfirmato dal RTI appaltatore;

dato atto che il quadro economico aggiornato ("caro materiali", variante, opere complementari) dell'intero intervento finanziato ex art. 20 legge 67/88, ossia importo complessivo euro 2.150.000 di cui euro 1.800.000 di finanziamento ed euro 350.000 quota Ulss, risulta riepilogato nell'allegato "2" - quadro di raffronto;

dato atto che si provvederà alla comunicazione all'ANAC ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e smi dopo l'approvazione della presente variante/variazione, che si configura come modifica non sostanziale ai sensi del comma 1 e 4 del citato art. 106 e comunque contenuta entro il limite del quinto d'obbligo di cui al successivo comma 12;

ritenuto di dover provvedere in merito.

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato:

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di fare proprie le premesse e gli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il riconoscimento del c.d. “caro materiali” per euro 43.242,39 oltre IVA, come da istanze in data 07.12.2021 per euro 18.230,87 e in data 26.05.2022 per euro 25.011,52;
3. di approvare la variazione/variante in corso d’opera costituente modifica non sostanziale relativamente all’appalto denominato “Adeguamento viabilità Pronto Soccorso 1^a e 2^a fase Ospedale di S. Bonifacio (VR)” di cui all’Allegato “1” per un importo complessivo netto di euro (161.293,60 + 37.416,66 =) 198.710,26 oltre IVA, comprendente anche l’affidamento diretto di opere di completamento come da quadro economico iniziale;
4. di approvare il quadro economico aggiornato, come da allegato “2” – quadro di raffronto;
5. di confermare che le spese derivanti dal presente provvedimento, per un totale di euro 266.147,92 IVA 10% inclusa, fanno capo alla quota a carico dell’Aulss relativamente all’intervento “Adeguamento viabilità Pronto Soccorso 1^a e 2^a fase Ospedale di S. Bonifacio (VR)” – importo progetto di Euro 2.150.000,00 così suddivise:
 - € 1.800.000,00 mediante finanziamento in conto capitale con fondi ex art. 20 L. 67/88,
 - € 350.000,00 con fondi di bilancio dell’Ulss
- e di precisare che all’intervento è stato assegnato il CIG 851655752A nonché il CUP F87B16000020006;
6. di confermare l’accantonamento a valere sul fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. della quota indicata nel quadro economico dell’intervento;
7. di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Edilizia Ospedaliera a finalità collettiva dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto per gli adempimenti di competenza concernenti il finanziamento ex art. 20 legge 67/88;
8. di dare atto che a cura del RUP si provvederà alla comunicazione all’ANAC ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. dopo l’approvazione della presente variante/variazione;
9. il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web aziendale - sezione “Amministrazione trasparente”

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi


U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali

Direttore f.f. ing. Luca Avesani

Via Poloni n. 17 – 37122 Verona

Tel. 0458075812 – Fax 0458075820

U.O.S. Direzione Amministrativa	U.O.S. Sistemi Informativi	U.O.S. Ingegneria Clinica	U.O.S. Sicurezza Qualità Patrimonio	U.O.S. Gestione Strutture
Resp.: dott. Claudio Cavalieri	Resp.: dott. Giorgio Roncolato	Resp.: ing. Maurizio Casarotto	Resp.: //	Resp.: ing. Luca Avesani

**LAVORO: ADEGUAMENTO VIABILITA' DEL PRONTO SOCCORSO 1^ E 2^ FASE
 POLO OSPEDALIERO DI SAN BONIFACIO**
CIG 851655752A
CUP F87B16000020006
**Impresa: ATI/RTI PAZZOCCO COSTRUZIONI S.r.L. (Capogruppo)
 e SYSTEM IMPIANTI S.r.L. (Mandante)**
Contratto: STIPULATO IN DATA 19.02.2021
Durata Lavori : 240 giorni naturali consecutivi
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
1) RELAZIONE TECNICA

Le lavorazioni del cantiere - dal 03 marzo 2022 - sono state sospese in attesa dell'approvazione del presente Atto di Sottomissione ed Approvazione Nuovi Prezzi con la ditta Pazzocco Costruzioni S.r.L., per la realizzazione di maggiori lavori rispetto al contratto principale, strettamente necessari per completare il nuovo parcheggio.

Si prevede di realizzare ulteriori opere aggiuntive, tra cui un impianto automatico di irrigazione, la sistemazione del terreno nelle aiuole, la piantumazione di alberature-arbusti, la semina, la fornitura e posa in opera della recinzione perimetrale, la fornitura e posa in opera di n. 1 colonnina a doppia presa di ricarica auto elettriche, plinti per fissaggio piantane segna passo, lampade segna passo incassate, fornitura e posa sostegni tubolari in acciaio zincato, spostamento portale segnaletico, fornitura e posa caditoia stradale, realizzazione punti di ispezione nei bacini di laminazione, fornitura e posa paletti dissuasori di sicurezza pedonale, completamento segnaletica

L'importo dei lavori suppletivi in perizia ammonta a € 198.710,26.= a cui vanno dedotti € 37.416,66.= (già previsti e presenti nelle somme a disposizione per verde e segnaletica).



Pertanto, l'importo necessario per eseguire gli ulteriori lavori è di € 161.293,60.= netti (inferiori al quinto d'obbligo dell'importo contrattuale).

L'importo è disponibile nel quadro economico delle somme a disposizione/ribasso di gara.

2) ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI

Premesso che :

- il progetto dei lavori di “ADEGUAMENTO VIABILITA' DEL PRONTO SOCCORSO 1^ E 2^ FASE – OSPEDALE DI SAN BONIFACIO”, redatto da Arch. STEFANO MATTIELLO, dell'importo a base di gara di € 990.858,46.= di cui € 22.422.98.= per gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
- la Deliberazione N. 1047 dell' 11.12.2020 con la quale l'intervento è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/20 e smi, alla ATI/RTI PAZZOCCO COSTRUZIONI S.r.L. (Capogruppo) con sede in Roverè Veronese (Vr) in Via Maso di Sotto, 10/B – P.I./C.F. 01306540236 e SYSTEM IMPIANTI S.r.L. (Mandante) con sede in S. Martino Buon Albergo (Vr) in V.le dell'Industria, 17 – P.I./C.F. 02223460235;
- il contratto stipulato in data 19.02.2020 per l'importo di € 790.921,00.= al netto del ribasso d'asta del 18,33% offerto sull'importo dei lavori a base d'asta oltre ad € 22.422,98.= per gli oneri relativi alla sicurezza, non assoggettabile a ribasso per un importo contrattuale complessivo di euro 813.344,24.=, che indica la data del 24.02.2021 quale data di inizio lavori;
- la consegna dei lavori in data 24.02.2021;
- la sospensione dei lavori in data 29.03.2021;
- la ripresa dei lavori in data 06.05.2021;
- la sospensione dei lavori in data 13.10.2021;
- la ripresa dei lavori in data 17.01.2022;
- la sospensione dei lavori in data 03.03.2022;

- la riconsegna parziale delle opere eseguite in data 03.03.2022.

A seguito di quanto richiamato nell'ultimo Verbale di Sospensione e considerata la necessita di redigere apposita perizia suppletiva, per provvedere alla realizzazione di ulteriori opere aggiuntive necessarie, atte a completare i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio,

TUTTO CIÒ PREMESSO

con presente atto si conviene quanto segue:

ART.1 – Il sig. Luigi Pazzocco, in qualità di Legale Rappresentante dell'appaltatore PAZZOCCO COSTRUZIONI S.r.L. con sede in Roverè Veronese (Vr), via Maso di Sotto, codice fiscale e partita IVA 01306540236 che agisce quale impresa capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale, "PAZZOCCO COSTRUZIONI S.r.l. (capogruppo) / SYSTEM IMPIANTI S.r.l. nell'ambito del Contratto del 19/02/2021 per l'esecuzione di lavori di "ADEGUAMENTO VIABILITA' DEL PRONTO SOCCORSO 1^ E 2^ FASE OSPEDALE DI SAN BONIFACIO", assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi secondo gli elaborati allegati alla Perizia Suppletiva e di Variante di cui il presente atto fa parte integrante. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto citato nelle premesse, oltre a quelle che si concordano con il presente atto.

ART.2 – L'importo dei lavori suppletivi di cui alla presente perizia ammonta a € 198.710,52 netti per maggiori lavori rispetto al contratto principale (al netto degli oneri per la sicurezza), soggetti a registrazione fiscale.

ART.3 – Vengono concordati i seguenti Nuovi Prezzi:

NP.EE.01 Realizzazione di plinti di dimensioni 30x30x30 cm per il fissaggio delle piantane segnapasso

n. € 110,00

NP.EE.02 Fornitura e posa di n. 1 colonnina con doppia presa da 22KW (2x22 kW) mod. EVFS22P44. Si prevede di installarle nelle prima posizione prevista dal progetto. Sul QIE2 saranno inseriti n. 1 interruttori per alimentare l'impianto: le prese ricarica auto e l'alimentazione ausiliari delle stesse. Gli interruttori saranno dimensionati per la massima potenza erogata dalla singola colonnina salvo indicazioni diverse. Potenza a disposizione al quadro pari a circa 35 kW. Sulla potenza disponibile sulle prese è possibile prevedere una limitazione mediante software delle colonnine secondo le esigenze (massima potenza erogata per colonnina circa 28/30 kW).



ATT.NE: NEL CASO SI VOLESSERO POSARE PIU' COLONNINE ANDRA' RIVALUTATA E RIPROGETTATA LA DISTRIBUZIONE ELETTRICA DALLA FORNITURA.

Nel prezzo si intende compresa la fornitura di un kit composto da n. 10 badges con RfID. Resta comunque escluso dal prezzo la fornitura del software e dispositivi di gestione colonnina e pagamenti da remoto o con eventuale pagamento con servizi POS o similari e qualunque altra parte/strumentazione non espressamente richiamata nell'offerta

n. € 20.060,00

NP.EE.03 Fornitura e posa in opera di lampada segnapasso modello Squeeze LED 3W diam.180 mm IP67, completa di palina esistente ed adattamento alla tubazione incassata

n. € 340,00

NP.OC.01 Fornitura e posa in opera di recinzione perimetrale, eseguita con pannelli modulari del tipo "HARD GREEN", fissata mediante l'utilizzo di tappi a pressione sul cordolo stradale in cls esistente. Dimensioni del pannello L200 x H102

ml. € 115,10

NP.OC-02.a Fornitura e posa di sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto (secondo le normative vigenti), completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il materiale fornito dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse. Altezza ml. 3,50. Installazione sul palo di n. 1 segnale di qualsiasi tipo, di dimensione ridotta per parcheggio, tra quelli previsti dalla tavola progettuale (disco, triangolo, ottagono, targa)

n. € 166,00

NP.OC-02.b Fornitura e posa di sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto (secondo le normative vigenti), completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il materiale fornito dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse. Altezza ml. 4,50. Installazione sul palo di n. 2 segnali di qualsiasi tipo, di dimensione ridotta per parcheggio, tra quelli previsti dalla tavola progettuale (disco, triangolo, ottagono, targa)

n. € 219,00



NP.OC.03 Spostamento portale segnaletico direzionale con: lievo portale mediante l'asportazione dei dadi di fissaggio, demolizione della parte superficiale del plinto esistente, realizzazione del nuovo plinto da cm 150x150x100h con calcestruzzo rck30 e gabbia metallica di armatura, il fissaggio con barre filettate del portale sul nuovo plinto

n. € 4 900,00

NP.OC.04 Fornitura e posa di caditoia stradale delle dimensioni di cm 40x40x40h, compreso scavo rinterro, griglia in ghisa ed il collegamento alla rete di scarico esistente per una lunghezza fino a ml 2,00

n. € 650,00

NP.OC.05 Realizzazione di punti di ispezione nei bacini di laminazione, eseguito con idonei pezzi speciali, comprensivo di chiusino in ghisa circolare diam. 60 classe D400

n. € 920,00

NP.OC.06 Fornitura e posa in opera di paletti dissuasori d'impedimento al transito o di sicurezza pedonale e ciclabile di 100mm di diametro e alti 800mm, zincati e verniciati a polveri epossidiche a doppio strato, dotati di fascia rifrangente certificata

n. € 270,00

NP.OV.01 Realizzazione di impianto di irrigazione automatico con fornitura e posa dei materiali necessari alla realizzazione a regola d'arte dell'impianto per le aree a verde perimetrali al parcheggio per una superficie di circa 3.150,00 mq. Parte di impianto eseguito con irrigatori statici

a corpo € 50 200,00

NP.OV.02 Sistemazione del terreno presente a mezzo fresatura incrociata di terreno destinato alla semina. Livellamento del terreno, concimazione e semina.

mq. € 2,90

NP.OV.03 Alberature: CELTIS AUSTRALIS - Fornitura di alberi con circonferenza cm. 14-16 di prima qualità con relativa posa a mezzo formazione di buca, rinterro della stessa con terra vegetale fino all' altezza atta a consentire la giusta posizione dell'albero, scarico della pianta dal mezzo di trasporto, sbalzo della zolla radicale e della chioma, sistemazione a dimora della pianta, completamento del rinterro, fornitura e legatura al palo tutore

n. € 300,00



NP.OV.04 Arbusti: LIGUSTRUM - Fornitura di arbusti di altezza cm. 150 con relativa posa a mezzo formazione di buca, rinterro della stessa con terra vegetale fino all' altezza atta a consentire la giusta posizione dell'arbusto, pacciamatura

n. € 71,00

NP.OV.05 Arbusti: LAURO - Fornitura di arbusti di altezza cm. 100 con relativa posa a mezzo formazione di buca, rinterro della stessa con terra vegetale fino all' altezza atta a consentire la giusta posizione dell'arbusto, pacciamatura

n. € 45,00

NP.OV.06 Fornitura e posa di tubazione per ala gocciolante da distribuire all'interno delle aiuole, compreso di scavo, rinterro e raccorderia necessaria per il raccordo con la tubazione di innesto predisposta

ml. € 16,00

ART.4 - Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi ed in relazione alla tipologia ed alle diverse zone di lavoro, il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di 120 giorni.

ART. 5 – Il sig. Luigi Pazzocco, nella qualità summenzionata, fornito già degli elaborati di perizia, dichiara:

- di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all'esecuzione dei lavori;
- di non avere dubbi o incertezze alcune sulla tipologia, quantità e qualità delle lavorazioni da effettuarsi;
- di far proprie, per quanto sopra, le indicazioni progettuali e di non avere nulla da eccepire su queste;
- di essere a conoscenza di tutti gli obblighi accollati all'impresa dal citato atto;
- di accettare l'esecuzione dei lavori di cui al presente atto, senza sollevare eccezione alcuna, fermo restando che il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa appaltatrice mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenuta l'approvazione.

Del che si è redatto il seguente verbale che consta di n. 7 facciate e che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

REGIONE DEL VENETO



ULSS9
SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
cod.fisc. e P. IVA 02573090236

Redatto il presente atto in duplice esemplare che, previa lettura, viene sottoscritto come appresso per accettazione e conferma.

San Bonifacio, 14.10.2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. GIAMPIETRO DELLA FIORA



IL RUP

Ing. Luca Avesani

L'APPALTATORE

RAZZOCCO
COSTRUZIONI S.R.L.

Via Valverde, 42 – 37122 Verona – Tel. 045 8075511 - Fax 045 8075640

E-mail: servizio.tecnico@aulss9.veneto.it

Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

Il Proponente: Il Direttore UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali dott. Luca Avesani f.f.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

Pagina 10 di 12

QUADRO ECONOMICO VARIAZIONE/FINALE – VIABILITA SAN BONIFACIO			
		INIZIALE	FINALE
LAVORI			
Opere stradali (riconducibili alla categoria OG3/prevalente)		793.650,96	652.982,36
Impianto elettrico e di illuminazione (riconducibili alla categoria OG1 1 scorporabile non subappaltabile)		173.831,02	137.938,90
Oneri per la sicurezza		22.518,02	22.422,98
perizia suplettiva			161.293,60
Totale lavori da contratto		990.000,00	974.637,84
Ristoro "caro materiali"			43.242,39
Affidamento diretto opere di completamento (segnaletica verticale, verde)			37.416,66
Totale complessivo lavori		990.000,00	1.055.296,89
SOMME A DISPOSIZIONE			
- Spese tecniche progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione		50.000,00	27.000,00
Inarcassa 4%		2.000,00	1.080,00
iva 22%		11.440,00	6.177,60
incentivo ex art. 113 D. Lgs. n. 50/2016		19.800,00	19.817,17
Opere di completamento (segnaletica verticale, verde)		37.416,66	,00
iva 10% sui lavori (tutti)		130.441,67	105.529,69
iva 10% sulle opere di completamento		0,00	,00
Collaudi, verifiche e spese per allacci		10.000,00	,00
Spese per spostamento rete Snam		277.000,00	277.000,00
iva 10% su spostamento rete Snam		0,00	27.700,00
Spese acquisto area (già sostenute)		607.229,64	607.229,64
Spese generali, imprevisti, ribassi e arrotondamenti		14.672,03	23.169,01
Totale somme a disposizione		1.160.000,00	1.094.703,11
TOTALE COMPLESSIVO		2.150.000,00	2.150.000,00

